



HARMONOGRAM działań inwestycyjnych i organizacyjnych przyjętych do realizacji w celu ograniczenia uciążliwości odorowej Zakładu Gospodarki Odpadami S.A.

- I. **Rozbudowa kompostowni i doposażenie sprzętowe – wartość inwestycji szacowana jest na kwotę ok. 9,2 mln zł.**
1. Podpisanie umowy z WFOŚ i GW w Katowicach w dniu 30.05.2014 r. zapewniającej dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie:
 - Budowa zamkniętej hali przyjmowania i wstępnego przetwarzania odpadów „mokrych” i zielonych, wraz z dodatkowymi czterema bioreaktorami o łącznej powierzchni ok. 1500m²,
 - Doposażenie kompostowni o linię sortowniczą, mieszarko-rozdrabniarkę, oraz ładowarkę,
 - Doposażenie zakładowego laboratorium.
- Termin rozliczenia zadania do 30.09.2015 r.**
Rozważane są możliwości techniczne zakończenia robót budowlanych do 30.06.2015 r.
2. Został opracowany projekt budowlany, trwają czynności formalno-prawne związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej, oraz pozwolenia na budowę na powyższe przedsięwzięcie. Po uprawomocnieniu obu decyzji zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy. Możliwy termin ogłoszenia ok. 15.10.2014 r.
 3. Został rozstrzygnięty przetarg na dostawę mieszarko - rozdrabniarki do odpowiedniego przygotowania odpadów przed procesem kompostowania. Wartość urządzenia 1 mln zł. Ostateczny termin dostawy został wyznaczony na 21.11.2014 r.
- II. **Zabudowa placu dojrzewania kompostu o powierzchni ok. 3650 m² wraz z instalacją oczyszczania powietrza – wartość inwestycji szacowana jest na kwotę ok. 7,2 mln zł.**
1. Na realizację zadania ZGO S.A. będzie wnioskował o środki z NFOŚiGW w Warszawie.
 2. W dniu 5.09.2014 r. zostało zlecone wykonanie projektu zabudowy placu dojrzewania kompostu, wraz z ujęciem i oczyszczeniem powietrza procesowego.
 3. W dniu 11.09.2014 r. ZGO S.A. wystąpiło do Wydziału Ochrony Środowiska o wydanie opinii, czy do realizacji tego zadania wymagane jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko i uzyskanie decyzji środowiskowej.
 4. Zlecenie firmie WODEGO wykonania prac geologicznych, w tym wykonania odwiertów (20 otworów), wykonania badań laboratoryjnych prób gruntu, które będą stanowiły podstawę opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania „Zabudowa placu dojrzewania kompostu”. Odwierty rozpoczną się w dniu 16.09.2014 r.
- III. **Został nawiązany kontakt i przekazane materiały ekspertowi wskazanemu przez RO Lipnik. Wstępny termin wizyty Pana Prof. Tadeusza Marcinkowskiego został wyznaczony na 22.09.2014 r. Opinia zespołu nt. planowanych zadania ma zostać przedłożona do końca września.**
- IV. **W dniu 5.09.2014 r. podjęto decyzje mające na celu ograniczenie ilości odpadów mokrych kierowanych do kompostowania polegające na:**
1. Zaprzestaniu przyjmowania odpadów zielonych od przedsiębiorców.
 2. Wywożenia do instalacji zastępczej części odpadów mokrych.
- V. **Wykonawca podczyszczalni odcieków składowiskowych jest w trakcie rozruchu instalacji. Przewidywany termin przekazania po osiągnięciu założonych w umowie parametrów 30.10.2014 r.**
- VI. **Odcieki z płuczki powstające na kompostowni mocno obciążone odorowo są wywożone do MPO w Oświęcimiu. Od początku roku do 15.09.2014 r. zostało wywiezione 812 m³.**

Bielsko- Biata, dnia 16 września 2014 r.

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Pasterbek